

Всі тимчасові будівлі і споруди розмістити поза зоною дії автокранів. Відкриті площадки для складування будівельних конструкцій повинні розміщуватись в зоні дії монтажного крана. Небезпечні зони повинні бути позначені добре помітними повсякчасно знаками та підписами, які не припускають проникнення в ці зони сторонніх людей.

Будівельне сміття опускати на землю у спеціальних закритих ящиках та контейнерах за допомогою монтажного крана. Скидати сміття на землю забороняється

ДБН А.3.1-5-2016, спеціальні журнали з окремих видів робіт, перелік яких встановлюється генпідрядником за погодженням із замовником і субпідрядними організаціями за формами, наведеними в додатку Б, а при наявності авторського нагляду проектних організацій – також і журнал авторського нагляду у відповідності до положення про авторський нагляд проектних організацій за будівництвом підприємств, будівель та споруд;

- складати акти обстеження прихованих робіт, проміжного прийняття відповідальних конструкцій, індивідуального та комплексного випробування устаткування, систем, мереж та пристроїв;

- оформляти іншу виробничу документацію, передбачену іншими ДБН виконавчу документацію – комплект робочих креслень з написами, зробленими особами, відповідальними за виконання будівельно-монтажних робіт, про відповідність виконаних в натурі робіт цим кресленням або внесеним в них за погодженням із замовником та проектною організацією змін.

Завершення цих робіт згідно з ДБН А.3.2-2-2009 підтверджується актом комісії про закінчення позамайданчикових і внутрішньомайданчикових підготовчих робіт і готовність об'єкту до початку будівництва.

Складування матеріалів

Складування матеріалів, прокладання транспортних шляхів, установлення опор повітряних ліній електропередачі виконувати за межами призми обвалення незакріплених виїмок котлованів, траншей.

Майданчики для розвантажувальних робіт спланувати з ухилом не більше 3°,

влаштувати стоки поверхневих вод. Забороняється складувати матеріали на насипних неуцільнених ґрунтах. Вживати заходи, що запобігають самовільному зсуву, осіданню, опаданню і розкочуванню. Притуляти конструкції до огорож, елементів тимчасових і капітальних споруд не допускається. складувати матеріали так, щоб не створювалась небезпека під час виконання робіт і не звужувались проходи. Розструповку встановлених на майданчик складування елементів і конструкцій виконувати тільки після міцного і стійкого закріплення.

Під час транспортування і складування виробів і матеріалів дотримуватись загальних вимог безпеки згідно з НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час ватажно-розвантажувальних робіт».

					92-25-ПОБ	Лист
						16
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		