

Під час виконання транспортних і вантажно –розвантажувальних робіт виконувати вимоги НПАОП 0.00-1.80-18«Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання», НПАОП 0.00-1.75-15 «Правила охорони праці під час виконання вантажно-розвантажувальних робіт», НПАОП 0.00-1.62-12 «Правила охорони праці на автомобільному транспорті .

Майданчики розміщені в зоні дії монтажних кранів, які виконують переміщення вантажів. Як виняток чоловікам дозволяється переносити вантажі до 50 кг на ношах по горизонтальному шляху і на відстань не більше ніж 50 м.

Рух транспорту заднім ходом після розвантаження виконувати у супроводі особи, відповідальної за цей вид робіт (назначити наказом), для виключення можливості попадання сторонньої людини під колеса автомобіля. Особа, що керує рухом машин, особливо рух заднім ходом, не повинна знаходитись на проїжджій частині дороги Ця особа відповідає за безпеку руху робітників від побутових приміщень до робочого входу в будинок.

Вхід (вихід) робочих на робочі місця, а також в'їзд (виїзд) автотранспорту в зону дії крану виконувати при непрацюючому крані.

Земляні роботи, підземні мережі

При розробці ПБР та при виконанні земляних робіт дотримуватись визначеної безпечної крутизни незакріплених укосів котловану і траншей з урахуванням навантаження від машин і ґрунту; визначених типів і місць встановлення огорож

виїмок, перехідних містків, а також сходів для спуску працівників до місця роботи. Котловани обвалувати для забезпечення відведення поверхневих вод.

Земляні роботи в охоронній зоні кабелів високої напруги, діючих газопроводів та інших комунікацій виконувати за нарядом - допуском після одержання дозволу від організацій, що їх експлуатують. Місця виконання робіт забезпечити відповідними плакатами з охорони праці, надійно огородити сигнальними або захисним огороженням згідно з рішенням ПБР.

Під час виконання земляних робіт забороняється знаходитись в робочому забої працюючого екскаватора.

У разі необхідності відривання котловану поблизу фундаментів уже існуючої будівлі дотримуватись такої послідовності безпечного виконання робіт:

- механізованим способом розробляється ґрунт до позначки на 0,5 м від підосви фундаменту існуючої будівлі; вручну вибирається ґрунт до проектної позначки вздовж фронту прилягання до існуючої будівлі.

- біля краю укосу котловану або канави вантажопідіймальні крани встановлювати з дотриманням відстаней, зазначених у табл. 7.1 НПАОП 45.2-7.02-12 (ДБН А.3.2-2-2009) «Охорона праці і промислова безпека у будівництві».

Земляні роботи виконувати тільки при наявності проекту виконання робіт.

При виконанні бурових робіт особи, що безпосередньо не беруть участі у цих роботах, повинні перебувати на відстані не менше ніж 15 м. По периметру будівлі встановити небезпечну для знаходження людей зону. Робочі входи в будівлю обладнати захисною конструкцією шириною не менше 1.8 м, висотою

					92-25-ПОБ	Лист
						19
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		