

7. Тривалість будівництва споруди цивільного захисту

Загальна нормативна тривалість будівництва у відповідності з розрахунком складає – 9,0міс, в тому числі підготовчого періоду 0,5міс.

Розрахунок нормативної тривалості будівництва

Тривалість будівництва визначена виходячи з нормативної трудомісткості, а також у відповідності з ДСТУ.Б.А.3.1-22-2013 “Визначення тривалості будівництва об’єктів” .

$$T_6 = 24963 : 16 : 172,67 = 9,0\text{міс}$$

в тому числі підготовчого періоду 0,5міс,

8. Потреба в будівельних кадрах та тимчасових споруд

Необхідна кількість працюючих визначена виходячи із необхідної кількості робітників для виконання комплексу будівельних робіт в розрахунковий термін, приймаємо комплексну бригаду в складі 16 чол.

- робітників – 16чол.
- ІТП – 2 чол.
- службовці – 1 чол.
- охорона – 2 чол.

					92-25-ПОБ	Лист
						24
Зм.	Лист	№ докум.	Підпис	Дата		