

Latvijas
Biozinātņu un
tehnoloģiju
universitāte

LBTU pieredze patvertņu izveidē

LBTU finanšu prorektors Linards Sisenis

22.07.2026.



Vēsture, PSRS mantojums, filozofija

- ◆ Meža un vides zinātņu fakultātes ēka – PSRS mantojums.
- ◆ Esošās patvertnes LBTU objektos.
- ◆ Patvertne pirms renovācijas.
- ◆ Lēmums renovēt un finansējuma piesaiste (2023 – 2024).
- ◆ Pārējo LBTU objektu piemērotība CA (2024).



◆ Projektēšanas uzdevums un sadaļas iepirkumam:

- ◆ Arhitektūras risinājumi;
- ◆ Iekšējā elektroapgāde;
- ◆ Elektronisko sakaru inženiertīkli;
- ◆ Ventilācija;
- ◆ Ūdensapgāde un kanalizācija.

◆ Publiskais iepirkums projektēšanai kā rezultātā:

- ◆ Projektētājs SIA «Livland Group»;
- ◆ Kopējās projektēšanas izmaksas **18 512 EUR**.

◆ Izaicinājumi projektēšanas procesā – pirmā būvprojekta versija:


- ◆ Telpu pielāgošana atbilstoši dzīvojamo telpu prasībām;
- ◆ Ventilācijas sistēma ar rekuperāciju un apsildi;
- ◆ Plānojums, kur ko izvietot, nebija skaidru normatīvu;
- ◆ Pārspīlētas sanitārhygiēniskās prasības – biotualetes, 3 t ūdens rezervuāri, dušas;
- ◆ Elektrība un apgaismojums.

Būvprojekta un izmaksu optimizācija

- ◆ **Pirmās būvprojekta versijas kontroltāme 221 tūkst. EUR.**
- ◆ **Izmaksu optimizācija:**
 - ◆ Kosmētika;
 - ◆ Ventilācija sistēma ar gaisa nosūci – pieplūdi;
 - ◆ Sanitārhygiēniskās prasības – divas tualetes, tualete – duša, divi 750 l ūdens rezervuāri;
 - ◆ Elektrība un apgaismojums;
 - ◆ Ģenerators jaudas samazinājums – **380 V / 50 kW.**
- ◆ **Otrās būvprojekta versijas kontroltāme 132 tūkst. EUR.**
- ◆ Publiskais iepirkums būvdarbiem.
- ◆ Būvdarbu veicējs SIA «AKP Būve».
- ◆ **Būvdarbu izmaksas 124 252 EUR.**
- ◆ Finansējums – Zemkopības ministrijas piešķirtais un LBTU pašu līdzekļi.



**Sanitārhygēniskās prasības,
ūdens rezerves, higiēnas
aprīkojums**





Patvertnes telpas





Latvijas
Biozinātņu un
tehnoloģiju
universitāte



Privātums īpašākās situācijās...





Latvijas
Biozinātņu un
tehnoloģiju
universitāte





**Mobilās
mēbeles**

**Latvijas
Finieris**





Evakuācija, drošība un sistēmu vadība



Turpmākie plāni LBTU objektos

- ◆ Uzsākta projekta «Drošības infrastruktūras stiprināšana LBTU objektos» (līgums ar CFLA Nr. 5.2.1.1/1/25/I/042) realizācija.
- ◆ Tiks pielāgotas kopā 5 patvertnes:
 - ◆ Meža un vides zinātņu fakultātes patvertne;
 - ◆ LBTU 9. dienesta viesnīcas pagrabstāvs;
 - ◆ LBTU 7. dienesta viesnīcas pagrabstāvs;
 - ◆ Ekonomikas un sabiedrības attīstības fakultātes cokolstāvs;
 - ◆ Jelgavas pils austrumu spārna cokolstāvs.
- ◆ Kopējā platība visām patvertnēm **1664 m²**.
- ◆ Provizoriskā ietilpība **1250 cilvēki**.
- ◆ Projekta realizāciju plānots pabeigt līdz šī gada oktobrim.



Ilgums

12/2025 - 09/2027

Ikopējais budžets

229 064.71 EUR

ES finansējums

194 705.00 EUR

© LBTU

Atbildīgais par publicēšanu
LBTU

https://www.lbtu.lv/lv/projekti/apstiprinatie-projekti/2025/drosiba_ER42

Drošības infrastruktūras stiprināšana LBTU objektos

Projekta „Drošības infrastruktūras stiprināšana LBTU objektos” ietvaros piecas Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātes objektos Jelgavā tiks veikta telpu pielāgošana un aprīkošana atbilstoši III kategorijas patvertņu prasībām.

Mērķis:

Stiprināt civilās aizsardzības infrastruktūru un nodrošināt drošas patvēruma vietas LBTU studentiem, darbiniekiem un sabiedrībai ārkārtas situācijās

Kopējais finansējums: 229 064,71 EUR

ERAF finansējums: 194 705,00 EUR (85 %)

Valsts budžeta finansējums: 34 359,71 EUR (15 %)

Projekta realizācija, paveiktais šobrīd

- ◆ Izdevumu optimizēšanai publiskie iepirkumi plānoti atsevišķi grupējot veicamos darbus:
 - ◆ Elektroinstalācijas izbūve (SIA Latbūvnieks , līguma summa **49 659 EUR**);
 - ◆ Ventilācijas izbūve (SIA EKC, līguma summa **28 406 EUR**);
 - ◆ Ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas izbūve (SIA EKC, līguma summa **25 454 EUR**);
 - ◆ Vispārējie būvdarbi (iepirkums procesā, kontroltāme **62,8 tūkst. EUR**).
- ◆ Izstrādes procesā tehniskā specifikācija patvertņu aprīkojumam.

**PALDIES CFLA PAR KOLEĢIĀLU ATTIEKSMI,
IZPRATNI UN PADOMU SAGATAVOJOT PROJEKTA
PIETEIKUMU UN PROJEKTA REALIZĀCIJAS GAITĀ!!!**



Centrālā finanšu un
līgumu aģentūra


Projekta realizācijas problemātika

◆ Izaicinājumi

- ◆ Atbilstoši Ministru kabineta rīkojumam Nr. 316 ERAF finansējums kopā ar Valsts finansējumu vienas patvertnes pielāgošanai ir **45 812,94 EUR**, kas pēc būtības ir nepietiekami.
- ◆ Būvprojekta neesamība.
- ◆ Izstrādājot tehniskās specifikācijas, trūkst skaidri un nepārprotami noformulētas prasības ventilācijai, elektroapgādei, ūdensapgādei un kanalizācijai.
- ◆ Nav pilnīgas skaidrības par prasībām griestu augstumiem telpās, nišās, ieejas durvju gabarītiem u.t.t.
- ◆ Diskutabla ir izpratne par telpu pielāgojamība personām ar kustību traucējumiem, respektīvi nav nepārprotami norādītas prasības.
- ◆ Diskutabli ir nosacījumi cokolstāvu piemērošanai patvertņu vajadzībām, figurē uzstādījums par logu augstumu no grīdas ne mazāk kā 1,5 m.



Risinājumi



◆ Sagaidām

- ◆ Arī projekta nodošanā un uzraudzībā tikpat koleģiālu attieksmi un sapratni no uzraugošajām institūcijām!
- ◆ Nākotnē iespējami sakārtotu un nepārprotamu administratīvo regulējumu patvertņu vajadzībām pielāgoto telpu «legalizācijai»!

**NOVĒLU MUMS VISIEM SKAIDRAS
DEBESIS UN LAI NEKAD NENĀKTOS
IZBAUDĪT ŠĪ DARBA AUGĻUS!!!**



Latvijas
Biozinātņu un
tehnoloģiju
universitāte

Paldies, ka
uzklausījāt!

Linards.Sisenis@lbtu.lv
mob. 29453479

